

5. ERANSKINA.- KALITATE-KONTROLERAKO PLANA

ANEJO 5.- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

ÍNDICE

ANEJO 5.- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

1.- Valoración de ensayos

1.- VALORACIÓN DE ENSAYOS

PROYECTO DE ESTABILIZACIÓN DEL CAMINO DE PARTAITTI EN ANGIOZAR, BERGARA. FASE 1					
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD					
HORMIGON					
Ref.	Ensayos de Control	Norma	Nº Ensayos	Precio unitario	Total
1	Rotura a compresión	UNE-EN 12390-3:03	2	150,00	300,00
2	Asentamiento	UNE-EN 12350-2:06	2	40,00	80,00
					380,00
LECHADA DE CEMENTO					
Ref.	Ensayos de control	Norma	Nº Ensayos	Precio unitario	Total
1	Resistencia mecánica	UNE-EN-445:09	4	180,00	720,00
2	Viscosidad cono Marhs	s/EHE-o8	4	95,00	380,00
3	Estabilidad de la inyección (exudación y variación de volumen)	s/EHE-08	4	250,00	1.000,00
4	Densidad aparente volumétrica	UNE-EN_1015-6:09	4	40,00	160,00
					2.260,00
ZAHORRA ARTIFICIAL					
Ref.	Ensayos de control	Norma	Nº Ensayos	Precio unitario	Total
1	Granulometría		1	55,00	55,00
2	Límites de Atterberg		1	50,00	50,00
3	Índice CBR		1	120,00	120,00
4	Contenido de materia orgánica		1	48,00	48,00
5	Proctor normal		1	95,00	95,00
6	Equivalente de arena		1	40,00	40,00
7	Ensayo Los Angeles		1	120,00	120,00
8	Clasificación del suelo		1	0,00	0,00
9	Densidad in situ/isótopos		4	35,00	140,00
10	Humedad		4	15,00	60,00
11	Carga con placa Ø30		2	150,00	300,00
					1.028,00
TOTAL PRESUPUESTO CONTROL DE CALIDAD					3.668,00